

C. MARIA HAYDE CASTILLO NAVA

NEODATA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA, GTO 2021 - 2024
MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO.

Concurso No: DOPM-LS-PVMI-2022-001

Fecha: 12/10/2022

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 4.00 x 3.50 MTS EN EL MUNICIPIO DE
SANTA CATARINA, GTO."

DOCUMENTO
ART. 45 A.X
RLOPySRM

Lugar:
Ciudad: Santa Catarina, Guanajuato

Duración: 74 días naturales
Inicio obra: 18/10/2022
Fin obra: 30/12/2022

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
A	PRELIMINARES							
UEC.ED.12.100.1 010	Trazo y nivelación de terreno, para superficies menores de 300 M2 m2, con equipo topográfico para desplante de estructuras, estableciendo ejes y referencias, incluye: limpieza, deshierbe, estacas, bancos de nivel.		18/10/2022	01/11/2022	0.046127% 452.480000 \$1,728.48	0.003295% 32.320000 \$123.46		0.049421% 484.800000 \$1,851.94
	TOTAL PRELIMINARES				\$1,728.48	\$123.46		
	ACUMULADO PRELIMINARES				\$1,728.48	\$1,851.94	\$1,851.94	
	PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES				93.33%	6.67%		
	PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES				93.33%	100.00%	100.00%	
B	CIMENTACION							
CIM-01	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN CUALQUIER M3 TIPO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.		18/10/2022	07/11/2022	1.046294% 157.693300 \$39,207.29	0.523147% 78.846700 \$19,603.65		1.569441% 236.540000 \$58,810.94
UEC.ED.14.115.1 060	Acarreo en cametilla de material producto de excavación a una distancia máxima de 100 m. Incluye: carga, transporte y descarga.		18/10/2022	07/11/2022	0.528978% 205.006700 \$19,822.09	0.284488% 102.503300 \$9,911.05		0.793465% 307.510000 \$29,733.14
					Monto esta hoja:	\$60,757.86	\$29,638.16	\$90,396.02
					Acumulado:	\$60,757.86	\$29,638.16	\$90,396.02
REPRESENTANTE LEGAL: C. MARIA HAYDE CASTILLO NAVA								

C. MARIA HAYDE CASTILLO NAVA

NEODATA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA, GTO 2021 - 2024
MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO.

Concurso No: DOPM-LS-PVMI-2022-001

Fecha: 12/10/2022

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 4.00 x 3.50 MTS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO."

DOCUMENTO
ART. 45 A.X
RLOPySRM

Lugar:
Ciudad: Santa Catarina, Guanajuato

Duración: 74 días naturales
Inicio obra: 18/10/2022
Fin obra: 30/12/2022

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
UEC.ED.12.125.1 120	Relleno semi-mecánico en zanja con material inerte, M3 compactado al 95% de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar.	M3	18/10/2022	07/11/2022	0.813695%	0.406848%		1.220542%
					62.080000	31.040000		93.120000
					\$30,491.21	\$15,245.61		\$45,736.82
CIM-04	PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO M2 POBRE, FC=150KG/CM2 HECHO EN OBRA, CON REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	M2	18/10/2022	07/11/2022	0.870579%	0.435289%		1.305868%
					168.960000	84.480000		253.440000
					\$32,622.80	\$16,311.40		\$48,934.20
UEC.ED.30.160.1 010	Muro de mampostería, espesor variable, construido con piedra M3 brasa, caras restreadas, juntado con mortero cemento-arena proporción 1:4. Incluye: trazo, nivelación, plomeado, andamiaje y limpieza.	M3	18/10/2022	07/11/2022	6.155030%	3.077515%		9.232545%
					101.373300	50.686700		152.060000
					\$230,644.61	\$115,322.30		\$345,966.91
	TOTAL CIMENTACION				\$352,788.00	\$176,394.01		
	ACUMULADO CIMENTACION				\$352,788.00	\$529,182.01	\$529,182.01	
	PORCENTAJE PERIODO CIMENTACION				66.67%	33.33%		
	PORCENTAJE ACUMULADO CIMENTACION				66.67%	100.00%	100.00%	
C	ESTRUCTURA							

Monto esta hoja: \$293,758.62 \$146,879.31 \$440,637.93
Acumulado: \$354,516.48 \$176,517.47 \$531,033.95

REPRESENTANTE LEGAL: C. MARIA HAYDE CASTILLO NAVA

C. MARIA HAYDE CASTILLO NAVA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA, GTO 2021 - 2024
MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO.

NEODATA

Concurso No: DOPM-LS-PVMI-2022-001

Fecha: 12/10/2022

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 4.00 x 3.50 MTS EN EL MUNICIPIO DE
SANTA CATARINA, GTO."DOCUMENTO
ART. 45 A.X
RLOPySRMLugar:
Ciudad: Santa Catarina, GuanajuatoDuración: 74 días naturales
Inicio obra: 18/10/2022
Fin obra: 30/12/2022**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
EST-01	CASTILLO DE CONCRETO K1, F'C= 200 KG/CM2 DE 15 X ML 15 CMS, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 (1/4") @20 CM, INCLUYE: CMBRA COMUN, CRUCE DE VARILLAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTAS, CURADO Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.		07/11/2022	27/11/2022		3.497705% 409.600000 \$131,067.90		3.497705% 409.600000 \$131,067.90
EST-02	CADENA DE DESPLANTE CD-1 DE CONCRETO F'C=200 ML KG/CM2 DE 15 X 20 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS NO. 2 (1/4") @ 20 CM. INCLUYE: CMBRA COMUN Y CRUCE DE VARILLAS P.U.O.T.		07/11/2022	27/11/2022		4.461763% 480.000000 \$167,193.60		4.461763% 480.000000 \$167,193.60
UEC.ED.30.135.1 010	Muro de 14 cm de espesor, a base de tabique de barro rojo de M2 7x14x28 cm, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5, acabado común, a nivel y plomo, incluye: andamios, acarreos y elevaciones a cualquier altura.		07/11/2022	27/11/2022		13.319735% 978.560000 \$499,124.31		13.319735% 978.560000 \$499,124.31

REPRESENTANTE LEGAL: C. MARIA HAYDE CASTILLO NAVA

Monto esta hoja:

Acumulado:

\$354,516.48

\$797,385.81

\$973,903.28

\$797,385.81

\$1,328,419.76

C. MARIA HAYDE CASTILLO NAVA

NEODATA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA, GTO 2021 - 2024
MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO.

Concurso No: DOPM-LS-PVMI-2022-001

Fecha: 12/10/2022

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 4.00 x 3.50 MTS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO."

DOCUMENTO
ART. 45 A.X
RLOPySRM

Lugar:
Ciudad: Santa Catarina, Guanajuato

Duración: 74 días naturales
Inicio obra: 18/10/2022
Fin obra: 30/12/2022

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
EST-04	CADENA DE VANO CV-1 DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ML DE 15X20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS NO.3 (3/8") Y ESTRIBOS NO. 2 (1/4") @ 20 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN Y CRUCE DE VARILLAS P.U.O.T.		07/11/2022	27/11/2022		1.016085% 107.200000 \$38,075.30		1.016085% 107.200000 \$38,075.30
EST-05	CADENA DE CERRAMIENTO CC-1 DE CONCRETO F'C= ML 200 KG/CM2 DE 15X20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS NO.3 (3/8") Y ESTRIBOS NO. 2 (1/4") @ 20 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN Y CRUCE DE VARILLAS P.U.O.T.		07/11/2022	27/11/2022		4.549636% 480.000000 \$170,486.40		4.549636% 480.000000 \$170,486.40
EST-06	LOSA DE CONCRETO ARAMDO F'C=200 KG/CM2 DE 10 M2 CM DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS 3/8" @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES. INCLUYE CIMBRA Y DECIMBRA, FABRICACION EN OBRA, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, AFINE Y ACABADO A LLANA DE MADERA P/RECIBIR IMPERMEABILIZACION P.U.O.T.		07/11/2022	27/11/2022		20.156751% 484.720000 \$755,324.63		20.156751% 484.720000 \$755,324.63
TOTAL ESTRUCTURA						\$1,761,272.14		
ACUMULADO ESTRUCTURA						\$1,761,272.14	\$1,761,272.14	

				Monto esta hoja:		\$963,886.33		\$963,886.33
				Acumulado:	\$354,516.48	\$1,937,789.61		\$2,292,306.09
* REPRESENTANTE LEGAL: C. MARIA HAYDE CASTILLO NAVA								

C. MARIA HAYDE CASTILLO NAVA

NEODATA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA, GTO 2021 - 2024
MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO.

DOCUMENTO
ART. 45 A.X
RLOPySRM

Concurso No: DOPM-LS-PVMI-2022-001

Fecha: 12/10/2022

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 4.00 x 3.50 MTS EN EL MUNICIPIO DE
SANTA CATARINA, GTO."

Lugar:
Ciudad: Santa Catarina, Guanajuato

Duración: 74 días naturales
Inicio obra: 18/10/2022
Fin obra: 30/12/2022

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
	PORCENTAJE PERIODO ESTRUCTURA					100.00%		
	PORCENTAJE ACUMULADO ESTRUCTURA					100.00%	100.00%	
D	INSTALACIONES							
INS-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELECTRICA A BASE DE ML POLIDUCTO NARANJA, DE 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.		28/11/2022	12/12/2022		0.025639% 34.560000 \$960.77	0.102557% 138.240000 \$3,843.07	0.128198% 172.800000 \$4,803.84
INS-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALE THW CAL. 12 EN ML DOS HILOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.O.U.T.		28/11/2022	12/12/2022		0.037334% 34.560000 \$1,398.99	0.149335% 138.240000 \$5,595.95	0.186668% 172.800000 \$6,994.94
INS-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA PZA APAGADOR Y CONTACTO MARCA ROYER. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAY EQUIPO Y ODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T		28/11/2022	12/12/2022		0.041808% 6.400000 \$1,566.86	0.167232% 25.600000 \$6,266.62	0.209041% 32.000000 \$7,833.28

	Monto esta hoja:			
	Acumulado:	\$354,516.48	\$3,926.42 \$1,941,716.03	\$15,705.64 \$15,705.64 \$19,632.06 \$2,311,938.15
REPRESENTANTE LEGAL: C. MARIA HAYDE CASTILLO NAVA				

C. MARIA HAYDE CASTILLO NAVA

NEODATA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA, GTO 2021 - 2024
MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO.

Concurso No: DOPM-LS-PVMI-2022-001

Fecha: 12/10/2022

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 4.00 x 3.50 MTS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO."

DOCUMENTO
ART. 45 A.X
RLOPySRM

Lugar:

Ciudad: Santa Catarina, Guanajuato

Duración: 74 días naturales

Inicio obra: 18/10/2022

Fin obra: 30/12/2022

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
INS-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA PZA		28/11/2022	12/12/2022		0.036783%	0.147134%	0.183917%
	LAMPARA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,					6.400000	25.600000	32.000000
	HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA					\$1,378.37	\$5,513.47	\$6,891.84
	SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.							
	TOTAL INSTALACIONES					\$5,304.79	\$21,219.11	
	ACUMULADO INSTALACIONES					\$5,304.79	\$26,523.90	
	PORCENTAJE PERIODO INSTALACIONES					20.00%	80.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACIONES					20.00%	100.00%	
E	HERRERIA							
HER-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE HERRERIA PZA		14/12/2022	26/12/2022			3.964042%	3.964042%
	DE 2.10X0.90 MTS SEGÚN DISEÑO, INCLUYE: VIDRIOS DE						32.000000	32.000000
	3 MM. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y						\$148,542.72	\$148,542.72
	EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA							
	EJECUCIÓN. P.U.O.T.							

		Monto esta hoja:	\$1,378.37	\$154,056.19	\$155,434.56
		Acumulado:	\$354,516.48	\$1,943,094.40	\$2,467,372.71
REPRESENTANTE LEGAL: C. MARIA HAYDE CASTILLO NAVA					

C. MARIA HAYDE CASTILLO NAVA

NEODATA

Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA, GTO 2021 - 2024
MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO.

Concurso No: DOPM-LS-PVMI-2022-001

Fecha: 12/10/2022

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 4.00 x 3.50 MTS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO."

DOCUMENTO
ART. 45 A.X
RLOPySRM

Lugar:
Ciudad: Santa Catarina, Guanajuato

Duración: 74 días naturales
Inicio obra: 18/10/2022
Fin obra: 30/12/2022

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
HER-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE PZA		14/12/2022	28/12/2022			2.380077%	2.380077%
	HERRERIA DE 1.50 X1.00 MTS SEGÚN EL DISEÑO,						32.000000	32.000000
	INCLUYE: VIDRIOS DE 3 MM, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.						\$89,187.52	\$89,187.52
	TOTAL HERRERIA						\$237,730.24	
	ACUMULADO HERRERIA						\$237,730.24	
	PORCENTAJE PERIODO HERRERIA						100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO HERRERIA						100.00%	
F	ACABADOS							

	Monto esta hoja:			\$89,187.52	\$89,187.52
REPRESENTANTE LEGAL: C. MARIA HAYDE CASTILLO NAVA	Acumulado:	\$354,516.48	\$1,943,094.40	\$258,949.35	\$2,556,560.23

C. MARIA HAYDE CASTILLO NAVA

NEODATA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA, GTO 2021 - 2024
MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO.

Concurso No: DOPM-LS-PVMI-2022-001

Fecha: 12/10/2022

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 4.00 x 3.50 MTS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO."

DOCUMENTO
ART. 45 A.X
RLOPySRM

Lugar:
Ciudad: Santa Catarina, Guanajuato

Duración: 74 días naturales
Inicio obra: 18/10/2022
Fin obra: 30/12/2022

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
UEC.ED.30.100.1 010	Firme 10 cm de espesor, elaborado a base de concreto M2 fabricado en obra f'c= 200 kg/cm2, tma 19 mm (3/4"), armado con malla electrosoldada 6x6-10/10, acabado y corte con disco de diamante en losas de acuerdo a especificaciones de proyecto, incluye: habilitado, cortes, empalmes y amarrado con alambre de acero, dobleces, ganchos, anclajes, trazo, preparación de la superficie, alineado, cimbra metálica, coledo, vibrado, curado, retiro de cimbra y limpieza.	M2	08/12/2022	28/12/2022			4.439716% 412.720000 \$166,367.43	4.439716% 412.720000 \$166,367.43
ACA-02	APLANADO FINO EN MUROS Y PLAFON CON MORTERO M2 CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:12 DE 2 CM DE ESPESOR PROMEDIO A PLOMO Y REGLA. INCLUYE: ENMOQUILLADO, AMNO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	08/12/2022	28/12/2022			21.263656% 2,793.840000 \$796,803.17	21.263656% 2,793.840000 \$796,803.17

REPRESENTANTE LEGAL: C. MARIA HAYDE CASTILLO NAVA				Monto esta hoja:				
				Acumulado:	\$354,516.48	\$1,943,094.40	\$963,170.60 \$1,222,119.95	\$963,170.60 \$3,519,730.83

C. MARIA HAYDE CASTILLO NAVA

NEODATA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA, GTO 2021 - 2024
MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO.

Concurso No: DOPM-LS-PVMI-2022-001

Fecha: 12/10/2022

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 4.00 x 3.50 MTS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO."

DOCUMENTO
ART. 45 A.X
RLOPySRM

Lugar:
Ciudad: Santa Catarina, Guanajuato

Duración: 74 días naturales
Inicio obra: 18/10/2022
Fin obra: 30/12/2022

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
ACA-03	ENTORTADO DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 PARA M2 DAR PENDIENTE EN AZOTEA Y BAJADA DE AGUA MEDIANTE TUBO DE PVC DE 2". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	08/12/2022	28/12/2022			2.236923%	2.236923%
							412.800000	412.800000
							\$83,823.17	\$83,823.17
UEC.ED.30.220.1 015	Chafán de 10 x 10 cm, a base de mortero cemento-arena M proporción 1:5. Incluye: trazo, terminado pulido y limpieza.	M	08/12/2022	28/12/2022			0.966299%	0.966299%
							460.800000	460.800000
							\$36,209.66	\$36,209.66
ACA-05	IMPERMEABILIZACION DE LOSA MEDIANTE ACRILICO Y M2 AISLANTE TERMICO GARANTIA 3 AÑOS, INCLUYE: MATERIALES, AMNO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	M2	08/12/2022	28/12/2022			2.114436%	2.114436%
							448.000000	448.000000
							\$79,233.28	\$79,233.28
TOTAL ACABADOS							\$1,162,436.71	
ACUMULADO ACABADOS							\$1,162,436.71	
PORCENTAJE PERIODO ACABADOS							100.00%	
PORCENTAJE ACUMULADO ACABADOS							100.00%	

Monto esta hoja:							
Acumulado:				\$354,516.48	\$1,943,094.40	\$199,266.11	\$199,266.11
REPRESENTANTE LEGAL: C. MARIA HAYDE CASTILLO NAVA						\$1,421,386.06	\$3,718,996.94

C. MARIA HAYDE CASTILLO NAVA

NEODATA

Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA, GTO 2021 - 2024
MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO.

Concurso No: DOPM-LS-PVMI-2022-001

Fecha: 12/10/2022

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 4.00 x 3.50 MYS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO."

DOCUMENTO
ART. 45 A.X
RLOPySRM

Lugar:
Ciudad: Santa Catarina, Guanajuato

Duración: 74 días naturales
Inicio obra: 18/10/2022
Fin obra: 30/12/2022

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
G	OBRAS COMPLEMENTARIAS							
UEC.ED.100.115.1010	Limpieza general de la obra para entrega de espacio, incluye: M2 limpieza de pisos, vidrios, muros, herrerías, plafones, etc.	M2	23/12/2022	30/12/2022			0.263148%	0.263148%
							484.800000	484.800000
							\$9,860.83	\$9,860.83
OBCO-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA METÁLICA PZA PLATEADA CON MEDIDAS DE 30 CM X 12 CM DE ALTO, CON FOTOGRAFADO EN COLOR Y DISEÑO PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA.		23/12/2022	30/12/2022			0.259185%	0.259185%
							32.000000	32.000000
							\$9,712.32	\$9,712.32
OBCO-03	SUMINISTRO COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO, PZA DE DIMENSIONES DE 0.80 X 1.20 MTS. A BASE DE P.T.R. CUADRADO DE 2". TABLERO DE LÁMINA GALVANIZADA CAL 18 Y SOPORTES A 2.50MTS. DE ALTURA A BASE DE P.T.R. CUADRADO DE 2". INCLUYE PINTURA DE ESMALTE Y ROTULACIÓN DE VINIL AUTOADHERIBLE, DE ACUERDO AL DISEÑO PROPORCIONADO POR LA SEDESUJ.		18/10/2022	25/10/2022	0.231739%			0.231739%
					32.000000			32.000000
					\$8,683.84			\$8,683.84
TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS					\$8,683.84		\$19,573.15	

				Monto esta hoja:	\$8,683.84		\$19,573.15	\$28,256.99
REPRESENTANTE LEGAL: C. MARIA HAYDE CASTILLO NAVA				Acumulado:	\$363,200.32	\$1,943,094.40	\$1,440,959.21	\$3,747,253.93

C. MARIA HAYDE CASTILLO NAVA

NEODATA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA, GTO 2021 - 2024
MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO.

Concurso No: DOPM-LS-PYMI-2022-001

Fecha: 12/10/2022

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 4.00 x 3.50 MTS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO."

DOCUMENTO
ART. 45 A.X
RLOPySRM

Lugar:
Ciudad: Santa Catarina, Guanajuato

Duración: 74 días naturales
Inicio obra: 18/10/2022
Fin obra: 30/12/2022

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total
	ACUMULADO OBRAS COMPLEMENTARIAS				\$8,683.84	\$8,683.84	\$28,256.99	
	PORCENTAJE PERIODO OBRAS COMPLEMENTARIAS				30.73%		69.27%	
	PORCENTAJE ACUMULADO OBRAS COMPLEMENTARIAS				30.73%	30.73%	100.00%	
Monto esta hoja:								
Acumulado:					\$363,200.32	\$1,943,094.40	\$1,440,959.21	\$3,747,253.93
REPRESENTANTE LEGAL: C. MARIA HAYDE CASTILLO NAVA								

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

\$363,200.32 \$1,943,094.40 \$1,440,959.21

ACUMULADO:

\$363,200.32 \$2,306,294.72 \$3,747,253.93

PORCENTAJE PERIODO:

9.69% 51.85% 38.45%

PORCENTAJE ACUMULADO:

9.69% 61.55% 100.00%